

# NIEUWVLIET-BAD: van Masterplan naar uitvoering

Ontwikkeling naar een groene,  
veilige en aantrekkelijke badplaats



In deze nieuwsbrief...

De eerste fase van de uitvoering van het Masterplan Nieuwvliet-Bad is in het najaar van 2020 gestart. Deze fase bestaat uit de uitvoering van de eerste vijf deelprojecten. In deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang.

## Dijken buiten de bebouwde kom

De werkzaamheden aan de Sint Bavodijk buiten de bebouwde kom zijn klaar. De dijk is nu ingericht als fietsstraat, iets verbreed en heeft parkeervakken voor bewoners op huisnummer. Als onderdeel van de inrichting van Baanstpolder ligt er nu een fietspad onderlangs de dijk. Ook de fietspaden langs de Adornisdijk en de Baanstpoldersedijk zijn verbreed en opnieuw geasfalteerd.

In het voorjaar nodigden we de bewoners van de Sint Bavodijk buiten de bebouwde kom uit om onder het genot van een kopje koffie en thee de voortgang van de werkzaamheden te bekijken. Projectleiders Mariëlle van Dijk (Dijkenlandschap) en Rob van Zitteren (Baanstpolder) waren hierbij aanwezig, samen met wethouder Marian van Oostenbrugge. De bewoners kregen op deze manier een goed beeld van de planning en de resultaten.



## Sint Bavodijk binnen de bebouwde kom

In februari startte de aannemer met de werkzaamheden aan de Sint Bavodijk binnen de bebouwde kom. Deze werkzaamheden zijn veel ingrijpender, doordat DNWG eerst de kabels en leidingen moet verleggen. Helaas blijkt de praktijk weerbarstiger dan gehoopt: kabels en leidingen liggen anders, dieper of ingewikkelder dan op papier staat aangegeven. Dat komt doordat de ondergrond altijd in beweging is. DNWG heeft de kabels en leidingen tot aan de Molenweg verlegd. Na het toeristenseizoen, in september, start DNWG aan het traject van de Molenweg tot en met de Lampsindijk.

### **Herinrichting**

Aan de Sint Bavodijk wordt hard gewerkt aan de volgende fase: de herinrichting van de dijk. Dat gebeurt in twee delen. Het eerste deel, vanaf de provinciale weg tot aan huisnummer 20, is klaar. Daar is ook de grootste verandering te zien: bij de entree van Nieuwvliet zijn fietspad en parkeerplaatsen verwisseld van plek en zorgt een extra damwand voor een (beperkte) verbreding van rijbaan en fietspad. Nieuw asfalt en nieuwe bestrating maken het werk af. De beplanting wordt aangebracht als ook het tweede deel klaar is.

De herinrichting van het tweede deel, van huisnummer 20 tot aan 39, voert de aannemer in twee fasen uit. Fase 2A beslaat het gedeelte van huisnummer 20 tot aan de inrit van Camping International, fase 2B het gedeelte vanaf deze inrit tot aan huisnummer 39. Fase 2A is gestart; de aannemer is bezig met het verwijderen van het asfalt (frezen). Naar verwachting zijn de werkzaamheden op de Sint Bavodijk in juli 2023 klaar.

### **Overlast**

Voor de bewoners zorgen de werkzaamheden voor veel ongemak en onrust. De woningen zijn niet met de auto bereikbaar en er moet ergens anders geparkeerd en omgereden worden. De verleiding is dan ook groot bij zowel lokaal als toeristisch verkeer om tegen de afsluiting in te rijden, fietsen en lopen. Het lijkt alsof de weg begaanbaar is. Het ontbreken van stoepen, bermen, fietspaden en de aanwezigheid van geulen en freesvakken zorgen echter voor verkeersonveilige situaties. Wij vragen u dan ook om nog even geduld te hebben, voor uw eigen veiligheid en die van de uitvoerders. Alvast hartelijk dank voor uw begrip!



### **Baanstpolder**

Baanstpolder heeft inmiddels een prachtige, natuurlijke metamorfose ondergaan. De werkzaamheden zijn klaar en het gebied is nu ingericht als recreatiegebied. In de bestaande heuvel zijn zitelementen en meer groen geplaatst. Dit noemen we de Duinbelvédère. Daarnaast maken houten steigers, vlonders en een verbrede kreek onderdeel uit van wat we noemen 'Het Broekboslabyrint'. Voetpaden vormen een natuurlijke verbinding met de rest van het landschap en ook ruiterspaden vinden hun weg in het gebied. Deze paden sluiten aan op het regionale ruiterspadennetwerk. Het gebied is weer compleet toegankelijk voor bezoekers. We nodigen u dan ook graag uit om een bezoekje te brengen aan Baanstpolder, mocht u dat nog niet gedaan hebben!





## Entree duinen

Inmiddels is het werk voor de herinrichting van de duinopgang ter hoogte van Woest 17 (voorheen De Strandganger) aanbesteed. We staan op het punt om een aannemer te selecteren die het werk gaat uitvoeren. Daarna moeten we nog een aantal stappen doorlopen, voordat de uitvoering kan starten. Naar verwachting kan dan eind augustus de aannemer echt beginnen, zodat de herinrichting eind 2023 klaar is.

## Programmaraad

Op donderdag 9 maart was de laatste programmaraad. De eerstvolgende staat gepland op donderdag 15 juni a.s.. Tijdens de programmaraad bespreekt het projectteam samen met onder andere de dorpsraad Nieuwvliet, ondernemersvereniging Nieuwvliet, Waterschap Scheldestromen en Zeeuws Landschap de voortgang van alle projecten. Zo houden we direct belanghebbenden op de hoogte en betrokken.

## Roadshow

Donderdag 16 maart was er een roadshow in het dorps huis van Nieuwvliet: de vierde alweer! De projectleiders vertelden meer over de voortgang van alle projecten en ook wethouder Marian van Oostenbrugge was aanwezig om vragen te beantwoorden. We merken dat we hiermee nog steeds in een behoefte voorzien: we mochten ruim 50 bezoekers verwelkomen. In de tweede helft van dit jaar organiseren we daarom weer een roadshow. Een uitnodiging volgt tegen die tijd.

## We houden u op de hoogte!

Met de digitale nieuwsbrief houden we u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen in Nieuwvliet-Bad. Ook op de website [www.gemeentesluis.nl/nieuwvlietbad](http://www.gemeentesluis.nl/nieuwvlietbad) vindt u meer informatie over het project. Daarnaast kunt u het laatste nieuws volgen via onder andere onze Facebookpagina.

Heeft u vragen over het project? Of wilt u iemand aanmelden voor de nieuwsbrief? Mail dan naar [nieuwvlietbad@gemeentesluis.nl](mailto:nieuwvlietbad@gemeentesluis.nl).

[Afmelden nieuwsbrief](#)